



Siebter Sachstandsbericht zur Straßenbaumaßnahme "Siebengebirgsstraße" in der Ortsgemeinde Bruchhausen

Übersicht über die durchgeführten Arbeiten vom 20.06.2024 bis 20.08.2024

Seit dem 20.06.2024 wurden folgende Arbeiten durchgeführt:

Bereich "Grabenstraße" bis Ausbauende Wirtschaftsweg Haus Nr. 43, II. BA

➤ *Fertigstellung für Verbandsgemeinde Unkel - Abwasserwerk*

- Komplette Kanalbaumaßnahme II. BA einschl. aller Regen- und Schmutzwasserhausanschlussleitungen
- Verlegung der Druckleitung

➤ *Fertigstellung für Versorgungsträger Bad Honnef AG*

- Hauptleitung Gas/Wasser mit Einbindung in die vorhandenen Gas-/ Wassernetze
- Hausanschlussleitungen Gas/Wasser mit Einbindung in die einzelnen Häuser

➤ *Fertigstellung für Versorgungsträger Syna*

- Verlegung von Leerrohren

➤ *Fertigstellung für Versorgungsträger Telekom*

- Hauptleitungen mit Einbindung in vorhandenen Versorgungsschacht
- Umbindungen aller Telekomhausanschlussleitungen

Straßenausbau II. BA

- Bodenauskoffnung und Einbau der Schottertragschicht wurde in den Randbereichen (spätere Mehrzweckstreifen) durchgeführt.
- Herstellung einer einzeiligen Läuferzeile rechts / links der Fahrbahn
- Zurzeit werden mit einer zweiten Arbeitskolonne Vorbereitungen für die Erstellung der Rand-einfassung entlang Grundstücksgrenzen und Pflasterungen für den Mehrzweckstreifen und Parkplätze herstellen.

INGENIEURGRUPPE
STEEN-MEYERS-SCHMIDDEM
BERATENDE INGENIEURE PARTG MBB



Durch zusätzliche Arbeiten für die Versorgungsträger Bad Honnef AG, Telekom und Syna verlängert sich die Bauzeit. Es wird davon ausgegangen, dass die Pflasterarbeiten im September 2024 fertiggestellt werden. Die restlichen Asphaltierungsarbeiten werden vom Subunternehmer der Fa. Hupperich + Westhoven GmbH am 07. + 08.10.2024 durchgeführt. Nach einer notwendigen Abbindezeit der Asphaltdecke von einem Tag kann die Straße anschließend komplett befahren werden.

Aufgestellt:
Bruchhausen, den 20.08.2024


Schmidem



Anlage
Baustellendokumentation in vorgenanntem Zeitrahmen



Kreuzung "Grabenstraße"



Graben für Gas-/ Wasserhauptleitung und Telekom







Verlegung Randbefestigung



Verlegung Randbefestigung



Restarbeiten Verlegung Versorgungsleitungen



Absteckungsarbeiten



Absteckungsarbeiten Einfassung Fahrbahn



Auskofferungsarbeiten Kreuzung "Grabenstraße"





Verlegung Pflasterstreifen Randeinfassung Fahrbahn